COMUNE DI MAZZARINO

(CALTANISSETTA)

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CONTRATTO D'AREA

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
AGGIORNAMENTO DEL 2° STRALCIO

collaborazione tecnica	ALL. D	data: OTTOBRE 2014
dott. arch. Maria Grazia Raimondi		

CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMI DI GANTT

PROGETTISTI		R.U.P.
dott. ing. Paolo Di Buono	dott. ing. Michele Raimondi	dott. Maria Grasso

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
1.- CAPITOLO 1 - OPERE FOGNARIE TRA I LOTTI	7.416,90			
1.1.- Cap. 1.1 - Opere Fogna Tra I Lotti E Collegamento Imp. Soll	7.416,90			
1.1.1.- Cap. 1.1.1 - Scavi E Trasporto (cl.VIII)	880,19	05/03/2015	11/03/2015	7
1.1.2.- Cap. 1.1.2 - Tubazioni E Pozzetti (cl. VIII)	6.536,71	12/03/2015	25/03/2015	14
2.- CAPITOLO 2 - IMPIANTO IDRICO	304,96			
2.1.- Cap.2.1 - Rete Interna Al Piano	304,96			
2.1.1.- Cap.2.1.1 - Scavi E Trasporto (cl VIII)	111,04	08/04/2015	08/04/2015	1
2.1.2.- Cap.2.1.2 - Tubazione (cl. VIII)	193,92	09/04/2015	09/04/2015	1
3.- CAPITOLO 3 - IMPIANTO DI ILLUMINAZ.PUBBLICA (cl.IIIc)	54.171,39			
3.1.- Cap.3.1 - Impianto Di Illuminazione Fotovoltaico	54.171,39			
3.1.1.- Cap.3.1.1 - Scavi- Trasporti E Blocchi Di Fondazione	5.710,81	01/09/2015	04/09/2015	4
3.1.2.- Cap.3.1.2 - Pozzetti E Pali Di Illuminazione	48.460,58	07/09/2015	10/10/2015	13
4.- CAPITOLO 4 - FORMAZIONE SEDE STRADALE	51.717,50			
4.1.- Cap.4.1 - Opere Stradali	51.717,50			
4.1.1.- Cap.4.1.1 - Muretti (cl. VIb)	17.290,12	07/09/2015	18/09/2015	12
4.1.2.- Cap.4.1.2 - Fondazione E Pavim.stradale(cl.VIb)	31.657,27	12/10/2015	21/10/2015	10
4.1.3.- Cap.4.1.3 - Orlatura - Pavim.marciapiedi(cl.VIb)	2.770,11	01/10/2015	14/10/2015	14
5.- CAPITOLO 5 - OPERE PER LA FORMAZIONE DEI LOTTI	319.464,64			
5.1.- Cap. 5.1 -sistemaz. Piazzali Lotti (VIb)	108.804,69			
5.1.1.- Cap. 5.1.1 Scavi-trasporto-interri (cl.VIb)	74.033,60	19/01/2015	27/02/2015	40
5.1.2.- Cap. 5.1.2 - Parapetto Di Sicurezza Tra I Lotti (cl. VIb	22.129,24	01/10/2015	06/10/2015	6
5.1.3.- Cap. 5.1.3- Vespaio (cl. VI b)	12.641,85	02/03/2015	06/09/2015	80
5.2.- Capitolo 5.2 - Muri In C.a.dei Lotti (cl.Ig)	210.659,95			
5.2.1.- Cap. 5.2.1 - Strutture In C.a.(cl Ig)	210.659,95	09/02/2015	27/08/2015	200
6.- CAPITOLO 6 - IMPIANTI: IDRICO - FOGNARIO - ELETTRICO	208.522,55			
Cap. 6.1 Condotta In Pressione Per Acque Nere In Uscita Dall'impianto	76.358,78			
6.1.1.- 6.1.1 - Scavi E Trasporto	18.852,66	18/05/2015	08/06/2015	20
6.1.2.- 6.1.2 - Tubazioni E Pozzetto	29.721,64	20/05/2015	04/06/2015	16
6.1.3.- 6.1.3 - Ricolmi E Pavimentazione	23.299,48	20/05/2015	09/06/2015	21
6.1.4.- 6.1.4 - Tubo Tipo Armco Collegato Allo Scatolare Esi	4.485,00	20/05/2015	23/05/2015	4
6.2.- Cap.6.2 Condotta Acque Nere Dn 315 E Scarico Di Sfioro (cl	22.956,72			
6.2.1.- 6.2.1 - Scavi- Trasporto E Rinterro	5.659,36	04/03/2015	10/04/2015	38
6.2.2.- 6.2.2 - Tubazioni E Pozzetti	17.297,36	01/04/2015	20/04/2015	20
6.3.- Cap. 6.3 Vasca Di Accumulo Ed Apparecchiature Impianto Di	52.345,49			
6.3.1.- 6.3.1 - Scavo- Trasporto- Rinterro (cl. VIb)	2.028,25	02/03/2015	20/03/2015	3
6.3.2.- 6.3.2 - Strutture In C.a. Vasca E Pozzetti (cl. Ig)	10.856,94	05/03/2015	11/03/2015	7
6.3.3.- 6.3.3 - Opere Di Completamento (cl. Ib)	7.929,54	23/03/2015	29/03/2015	7
6.3.4.- 6.3.4 - Impianti Tecnologici (cl. VIII)	31.530,76	31/08/2015	14/09/2015	15
6.4.- Cap. 6.4 Fabbricato Quadri Elettrici E Gruppo Elettrogeno	49.477,69			
6.4.1 Scavo e Trasporto (cl-lb)	971,04	02/03/2015	03/03/2015	2
6.4.2 Strutture In C.a. Del Fabbricato (cl. Ig)	12.028,31	05/03/2015	19/03/2015	15
6.4.3.- 6.4.3 Opere Edili (cl. Ib)	17.978,79	01/04/2015	30/04/2015	30
6.4.4.- 6.4.4 Impianto Elettrico Interno Al Fabbricato Del G	18.297,81	22/04/2015	14/09/2015	24
6.5.- Cap. 6.5 Linea Elettrica Di Alimentazione Del Fabbricato Q	6.788,27			
6.5.1.- 6.5.1 Scavo- Trasporto E Rinterro (cl. IIIc)	823,93	04/03/2015	05/03/2015	2
6.5.2.- 6.5.2 Pozzetti E Cavi Elettrici (cl. IIIc)	5.964,34	09/03/2015	14/09/2015	19
6.6.- Cap. 6.6 Collegamento Elettrico Al Trasformatore A Palo Enel	595,60			
6.6.1.- 6.6.1 Scavo- Trasporto E Rinterro (cl.IIIc)	229,67	18/05/2015	18/05/2015	1
6.6.2.- 6.6.2 Tubazione E Pozzetti (cl.IIIc)	365,93	18/05/2015	08/09/2015	3
7.- CAPITOLO 7 - OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA	12.420,72			
7.1.- Cap. 7.1 Descrizione Opere (cl. VIb)	12.420,72	07/01/2015	02/11/2015	300
Opere varie di ALLESTIMENTO CANTIERE E CHIUSURA CANTIERE	0,00	21/10/2015	16/01/2014	10
PARZIALI	------			
PROGRESSIVI	------			
MESE	------			



	GENNAIO 2015	FEBBRAIO 2015	MARZO 2015	APRILE 2015	MAGGIO 2015	GIUGNO 2015	LUGLIO 2015	AGOSTO 2015	SETTEMBRE 2015	OTTOBRE 2015	NOVEMBRE 2015
PARZIALI	25.095,98	72.197,94	83.312,66	79.459,55	89.312,75	57.493,00	35.832,05	34.797,22	81.115,51	95.117,46	82,80
PROGRESSIVI	25.095,98	97.293,92	180.606,58	260.066,14	349.378,88	406.871,88	442.703,93	477.501,14	558.616,66	653.734,12	653.816,92